

Progress report of construction works of hostels Of RSAMB Upto month NOV 2025

Annexure 'A'

S.N.	Year	District	Name Of Work	Sanction		Work Order		Date Of Stipulated Completion	Status		Agency	category
				A&F Date	Amount	Date	Amount		Progress of work			
									Physical Progress	Expenditure upto Nov. 2025		
1	2022-23	उदयपुर	राजकीय आर्थिक पिछडा वर्ग बालिका कॉलेज स्तरीय छात्रावास उदयपुर	18525/ 24.11.2022	280.00	13.02.2023	226.22	23.10.2023	Completed & to be finalised	178.04	RSAMB	EWS Girls
2	2023-24	भीलवाड़ा	राजकीय आर्थिक पिछडा वर्ग बालिका कॉलेज स्तरीय छात्रावास भीलवाड़ा	4904/ 23.01.2025	280.00	28.03.2025	223.62	06.02.2026	1st floor slab casted	138.17	RSAMB	EWS Girls
3	2023-24	सीकर	राजकीय आर्थिक पिछडा वर्ग बालिका कॉलेज स्तरीय छात्रावास सीकर	4904/ 23.01.2025	280.00	03.04.2025	213.78	12.04.2026	1st floor slab casted	89.72	RSAMB	EWS Girls
4	2022-23	जोधपुर	राजकीय अम्बेड़कर मिरासी एवं भिश्ती समुदाय बालक महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास जोधपुर	1167/ 29.09.2023	280.00	21.12.2023	235.91	25.04.2025	Finishing work in progress	144.58	RSAMB	OBC
5	2022-23	बीकानेर	राजकीय अम्बेड़कर मिरासी एवं भिश्ती समुदाय बालक महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास बीकानेर	1167/ 29.09.2023	280.00	12.12.2023	239.12	21.12.2024	work completed and final bill pending due to No-dues of Royalty	215.80	RSAMB	OBC
6	2025-26	जोधपुर	राजकीय अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास पीपाड़शहर	103/ 17.04.2025	280.00	16.07.2025	222.07	25.04.2026	Ground floor cloumn casting	45.98	RSAMB	OBC
7	2023-24	चूरू	राजकीय अम्बेड़कर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जैतासर	737/ 25.07.2023	280.00	28.09.2023	235.92	23.06.2025	Completed	205.62	RSAMB	SC Boys

8	2023-24	जोधपुर ग्रामीण	राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास औसिया जोधपुर	707/ 07.08.2023	280.00	15.09.2023	238.36	24.06.2024	finishing work in progress	163.35	RSAMB	SC Boys
9	2023-24	टोंक	राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास उनियारा टोंक	704/ 25.04.2023	280.00	05.09.2023	240.89	08.06.2026	Work upto plinth level	32.18	RSAMB	SC Boys
10	2023-24	श्रीगंगानगर	राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास श्रीगंगानगर	390/ 01.06.2023	280.00	21.07.2023	244.45	30.05.2024	Campus development work in progress	192.51	RSAMB	SC Boys
11	2025-26	अलवर	राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खेड़ली	120/ 17.04.2025	280.00	18.07.2025	248.89	27.05.2026	Work upto plinth level	23.19	RSAMB	SC Boys
12	2025-26	चित्तौड़गढ़	राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बानसी	120/ 17.04.2025	280.00	09.07.2025	225.75	18.05.2026	Work upto plinth level	0.07	RSAMB	SC Boys
13	2025-26	बीकानेर	राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास लूणकरणसर	120/ 17.04.2025	280.00	26.06.2025	244.03	05.07.2026	Footing work completed	42.38	RSAMB	SC Boys
14	2025-26	बीकानेर	राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास डूंगरगढ़	120/ 17.04.2025	280.00	26.06.2025	237.58	05.07.2026	Footing work in progress	29.77	RSAMB	SC Boys
15	2025-26	जोधपुर	राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बीलाड़ा	120/ 17.04.2025	280.00	17.07.2025	222.9	26.04.2026	Foundation work in progress	0.32	RSAMB	SC Boys
16	2025-26	पाली	राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बूसी	120/ 17.04.2025	280.00	16.06.2025	233.17	25.06.2026	Foundation work in progress	55.03	RSAMB	SC Boys
17	2025-26	बून्दी	राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बून्दी द्वितीय	120/ 17.04.2025	280.00	15.07.2025	234.04	24.07.2026	Foundation work in progress	1.89	RSAMB	SC Boys
18	2025-26	चित्तौड़गढ़	राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बेगूं	69/ 17.04.2025	280.00	09.07.2025	223.15	18.05.2026	Foundation work in progress	62.81	RSAMB	ST Boys
19	2025-26	बाँसवाडा	राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कुशलगढ़	69/ 17.04.2025	280.00	04.07.2025	230.91	13.05.2026	Plinth level Completed	48.5	RSAMB	ST Boys

20	2023-24	प्रतापगढ़	राजकीय सावित्री बाई फूले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास प्रतापगढ़	390/ 01.06.2023	280.00	31.08.2023	280.71	09.09.2024	work completed	252.93	RSAMB	SC Girls
21	2023-24	श्रीगंगानगर	राजकीय सावित्री बाई फूले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास सूरतगढ़	737/ 25.07.2023	280.00	21.09.2023	257.57	30.09.2024	finalised	270.59	RSAMB	SC Girls
22	2023-24	उदयपुर	राजकीय सावित्री बाई फूले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास कानोड	737/ 25.07.2023	280.00	21.09.2023	257.57	30.09.2024	finalised	234.59	RSAMB	SC Girls
23	2023-24	ब्यावर	राजकीय सावित्री बाई फूले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास रायपुर, ब्यावर (पाली)	737/ 25.07.2023	280.00	25.09.2024	236.67	02.08.2025	Finishing work in progress	145.36	RSAMB	SC Girls
24	2023-24	दौसा	सावित्री बाई फुले बालिका अनुसूचित जाति बहरावण्डा दौसा	704/ 25.04.2023	280.00	13.09.2023	276.23	22.09.2024	due to land dispute work withdraw	0.4	RSAMB	SC Girls
25	2024-25	दौसा	राजकीय सावित्री बाई फूले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास गणेशपुरा सिकराय दौसा	5786/ 26.3.2025	280.00	11.06.2025	228.41	20.06.2026	Foundation work in progress	33.86	RSAMB	SC Girls
26	2025-26	चित्तौड़गढ़	राजकीय सावित्री बाई फुले अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास बेगूं	86/ 17.04.2025	280.00	09.07.2025	223.15	18.05.2026	Foundation work in progress	50.5	RSAMB	ST Girls
27	2025-26	पाली	राजकीय आश्रित कमजोर वर्ग महाविधालय स्तरीय बालिका छात्रावास पाली	388/ 21.05.2025	280.00	18.07.2025	221.25	27.07.2026	Foundation work in progress	1.19	RSAMB	EWS Girls
28	2025-26	बोंसवाड़ा	राजकीय आश्रित कमजोर वर्ग महाविधालय स्तरीय बालिका छात्रावास बोंसवाड़ा	673/ 08.07.2025	280.00	11.09.2025	217.77	20.07.2026	Foundation work in progress	0	RSAMB	EWS Girls
29	2025-26	बोंसवाड़ा	राजकीय सावित्री बाई फुले अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बोंसवाड़ा	324/ 21.05.2025	280.00	19.08.2025	246.34	28.08.2026	Foundation work in progress	0.24	RSAMB	SC Girls
30	2025-26	बारां	राजकीय सावित्री बाई फुले अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बारां	655/ 08.07.2025	280.00	11.09.2025	220.55	20.05.2026	Foundation work in progress	0	RSAMB	SC Girls

31	2025-26	चित्तौड़गढ़	राजकीय सावित्री बाई फुले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास चित्तौड़गढ़	706/ 08.07.2025	280.00	11.09.2025	217.94	20.07.2026	Foundation work in progress	0.1	RSAMB	OBC
32	2025-26	भीलवाड़ा	राजकीय सावित्री बाई फुले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास भीलवाड़ा	365/ 21.05.2025	280.00	15.10.2025	209.8	24.08.2026	land not availbale	0	RSAMB	OBC
33	2025-26	बाड़मेर	राजकीय सावित्री बाई फुले अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बाड़मेर	655/ 08.07.2025	280.00	04.09.2025	253.01	13.09.2026	RCC Coloum Work in Progress	27.78	RSAMB	SC Girls
34	2025-26	जयपुर	राजकीय सावित्री बाई फुले अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास दुदु जिला जयपुर	324/ 21.05.2025	280.00	23.07.2025	214.47	31.05.2026	Foundation work in progress	52.35	RSAMB	SC Girls
35	2025-26	डीडवाना-कुचामन	राजकीय सावित्री बाई फुले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास डीडवाना	365/ 21.05.2025	280.00	21.07.2025	223.15	30.05.2026	DPC Work in Progress	31.1	RSAMB	OBC
36	2025-26	अजमेर	राजकीय सावित्री बाई फुले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास केकड़ी जिला अजमेर	365/ 21.05.2025	280.00	23.07.2025	209.33	01.06.2026	DPC Work in Progress	0.92	RSAMB	OBC
37	2025-26	भीलवाड़ा	राजकीय सावित्री बाई फुले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास शाहपुरा जिला भीलवाड़ा	365/ 21.05.2025	280.00	26.08.2025	221.15	04.09.2026	Foundation work in progress	0.57	RSAMB	OBC
38	2025-26	सलुम्बर	राजकीय सावित्री बाई फुले अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सलुम्बर	324/ 21.05.2025	280.00	27.07.2025	214.21	05.07.2026	DPC Work in Progress	0.15	RSAMB	SC Girls
39	2025-26	सिरोही	राजकीय सावित्री बाई फुले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास सिरोही	365/ 21.05.2025	280.00	18.07.2025	225.16	27.07.2026	Foundation work in progress	23.91	RSAMB	OBC
40	2025-26	श्रीगंगानगर	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर	343/ 21.05.2025	280.00	25.07.2025	268.31	03.08.2026	Foundation work in progress	26.88	RSAMB	SC Girls Col
41	2025-26	बाड़मेर	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास बाड़मेर	365/ 21.05.2025	280.00	18.07.2025	244.29	27.04.2026	Shutering work of Roof in progeress	41.23	RSAMB	OBC

42	2025-26	बालोतरा	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास बालोतरा	365/ 21.05.2025	280.00	16.07.2025	244.29	25.04.2026	DPC Work in Progress	51.57	RSAMB	OBC
43	2025-26	ब्यावर	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास ब्यावर	365/ 21.05.2025	280.00	28.07.2025	210.07	06.06.2026	DPC Work in Progress	28.71	RSAMB	OBC
44	2025-26	भरतपुर	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास नदबई जिला भरतपुर	365/ 21.05.2025	280.00	17.07.2025	214.08	26.07.2026	DPC Level Completed	0.51	RSAMB	OBC
45	2025-26	डूंगरपुर	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास डूंगरपुर	343/ 21.05.2025	280.00	22.08.2025	217.71	04.09.2026	Foundation work in progress	0.47	RSAMB	SC Girls Col
46	2025-26	सवाई माधोपुर	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर	706 / 08-07- 2025	280.00	08.09.2025	228.94	18.09.2026	DPC Work in Progress	0	RSAMB	OBC
47	2025-26	अजमेर	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास केकड़ी जिला अजमेर	365/ 21.05.2025	280.00	23.07.2025	209.33	01.06.2026	DPC Work in Progress	0.67	RSAMB	OBC
48	2025-26	कोटपूतली –बहरोड़	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कोटपूतली–बहरोड़	689/ 08.07.2025	280.00	27.08.2025	222.17	05.09.2026	Foundation work in progress	14.87	RSAMB	SC Girls Col
49	2025-26	सीकर	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास नीमकाथाना जिला सीकर	343/ 21.05.2025	280.00	21.07.2025	205.53	30.07.2026	Foundation work in progress	0.22	RSAMB	SC Girls Col
50	2025-26	फलौदी	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास फलौदी	365/ 21.05.2025	280.00	17.07.2025	220.17	26.04.2026	Foundation work in progress	0.35	RSAMB	OBC
51	2025-26	सलुम्बर	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सलुम्बर	343/ 21.05.2025	280.00	27.07.2025	214.21	05.07.2026	Work Stop by Forest Department	0.48	RSAMB	SC Girls Col

52	2025-26	भीलवाड़ा	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास शाहपुरा जिला भीलवाड़ा	343/ 21.05.2025	280.00	26.08.2025	221.15	04.09.2026	Foundation work in progress	0.36	RSAMB	SC Girls Col
53	2025-26	सवाई माधोपुर	राजकीय अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बामनवास	17158276/ 14.08.2025	280.00	10.10.2025	254.33	19.10.2026	Foundation work in progress	0	RSAMB	ST Boys
54	2025-26	जालौर	राज. अम्बेडकर DTNT बालक छात्रावास केशवाना जालौर	17117052/ 14.08.2025	280.00	27.10.2025	251.72	06.11.2026	Foundation work in progress	0.3	RSAMB	DTNT
55	2025-26	हनुमानगढ़	राज. सावित्री बाई फुले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास हनुमानगढ़	17116603/ 14.08.2025	280.00	01.10.2025	202.63	10.10.2026	Foundation work in progress	0	RSAMB	OBC
56	2025-26	डीग	राज. सावित्री बाई फुले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास डीग	17116603/ 14.08.2025	280.00	30.10.2025	227.92	07.11.2026	Foundation work in progress	0.11	RSAMB	OBC
57	2025-26	जालौर	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास सांचौर	17116603/ 14.08.2025	280.00	27.10.2025	251.72	06.11.2026	Foundation work in progress	0.3	RSAMB	OBC
58	2025-26	श्रीगंगानगर	राज. सावित्री बाई फुले अनु. जाति बालिका छात्रावास अनूपगढ़	17656254 / 06-10-2025	280.00	03.12.2025	221.23	12.12.2026	Work Order Recently issued	0	RSAMB	SC Girls
59	2025-26	खैरथल—तिजारा	राज. सावित्री बाई फुले अनु. जाति बालिका छात्रावास खैरथल	17656254 / 06-10-2025	280.00	-	-	-	Tender Invited on 23.12.2025	0	RSAMB	SC Girls
60	2025-26	कोटपूतली—बहरोड़	राज. सावित्री बाई फुले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास कोटपूतली	17656264 / 06-10-2025	280.00	08.12.2025	217.8	17.12.2026	Work Order Recently issued	0	RSAMB	OBC
61	2025-26	खैरथल—तिजारा	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या छात्रावास खैरथल	17656264 / 06-10-2025	280.00	-	-	-	Tender Invited on 23.12.2025	0	RSAMB	OBC
62	2025-26	नागौर	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय आर्थिक पिछड़ा वर्ग बालिका छात्रावास नागौर जिला नागौर	16.12.2025	280.00	-	-	-	NIT On 24.12.2025	0	RSAMB	SC Girls Col

62	2025-26	टोंक	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय आर्थिक पिछडा वर्ग बालिका छात्रावास टोंक जिला टोंक	16.12.2025	280.00	-	-	-	NIT On 24.12.2025	0	RSAMB	SC Girls Col
62	2025-26	बाडमेर	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय आर्थिक पिछडा वर्ग बालिका छात्रावास बाडमेर जिला बाडमेर	16.12.2025	280.00	-	-	-	NIT On 24.12.2025	0	RSAMB	SC Girls Col
62	2025-26	डिडवाना-कुचामन	राजकीय महाविद्यालय स्तरीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास डिडवाना जिला डिडवाना-कुचामन	18.12.2025	280.00	-	-	-	NIT On 24.12.2025	0	RSAMB	SC Girls Col